

УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЛЕНИНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ПРОМБАНКА - тов. К А П.

Настоящим сообщаем просимые Вами данные о ходе восстановления завода № 220-ВИС:

1. Завод № 220-ВИС выделен из состава завода № 220, находящегося в г. Москве и переведен на основании решения Совета эвакуации от 24/X-1941г. за № СЭ-175 в г. Ленинск-Кузнецкий.

На новом месте завод № 220-ВИС по решению Новосибирского Облспонкома № 37/514 от 18/XII-41г. расположен на части территории Сибирской Горноспасательной станции. Выделенных, в настоящее время, помещений достаточно для размещения основных цехов завода, что касается ряда вспомогательных зданий и сооружений, то они должны быть построены в 1942 году.

Оборудование завода отгружено комплектно и является достаточным для выполнения заданной заводу Правительством оборонной программы.

Необходимо, однако, указать, что часть оборудования до настоящего времени не прибита, так до сих пор не получена импортная мельница "Раймонд", являющаяся основным агрегатом цеха № 1, без которого невозможна нормальная работа завода.

Вместе с оборудованием из Москвы эвакуированы часть ИТР и рабочих, представляющих из себя основной, наиболее квалифицированный костяк завода. Привезенные кадры работников, представляющие только 10-15% от всего личного состава Московского завода, могут обеспечить все решающие участки работы. Кадры рабочих массовых профессий должны быть укомплектованы на месте путем набора местной рабочей силы. В данное время прием новых работников производится постепенно по мере завершения монтажа цехов. Часть вновь принятых рабочих сведена в учебные бригады, обучающиеся выполнению отдельных технологических операций.

Все рабочие и служащие, эвакуированные из г. Москвы размещены эвакупунктом, главным образом в частных домах, причем отдельные комнаты предоставлены очень незначительному количеству семей. Рабочие и ИТР одиночки - по одному-два человека поселены к семьям, занимающим по одной комнате. Для минимального удовлетворения жилищных нужд завода требуется строительство 40 квартирного дома.

В соответствии с графиком пуска завода, установленным Правительством, на заводе создан график постройки новых и приспособления существующих зданий под цехи завода. Выполнение строительных работ происходит с незначительным отклонением от графика, но без удлинения сроков пуска завода в целом.

Строительство ощущает острый недостаток в квалифицированной рабочей силе как плотники, столяры, каменщики, бетонщики и др.

Основными строительными материалами, благодаря помощи городских организаций, строительство обеспечено, однако в ряде вспомогательных материалов завод испытывает острую нужду, сюда относятся: войлок, стекло, железо, трубы, кровельные материалы и др.

Транспорт до сих пор все еще является узким местом, так как свои автомашины, отгруженные из Москвы еще не получены и поэтому приходится пользоваться случайными видами транспорта.

Вследствие того, что Января месяц является началом строительных работ, сравнение себестоимости по смете с фактической может быть выявлено только в середине февраля.

Касаясь обеспеченности завода сырьевыми материалами необходимыми для выпуска продукции, необходимо отметить, нужных запасов сырья завод в данное время не имеет и конкретных поставщиков по ряду материалов также не знает. Во снабжения завода всеми потребными материалами разрешает Наркомате.

Начальник 2-го Отдела
завода № 220-ВИС:

[Handwritten signature] / ДОНСКОЙ

2 экз.
в адрес
в д. 2
ДОНСКОЙ

30. I. - 42г. аб