

Перечень форм по отчету капвложений
Сталинского алюминиевого завода за 1941 год

№№ п/п	Наименование	№№ форм	Колич. экз.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Баланс по капитальным вложениям на 1.01.42 г.	35	1	
2	Движение уставного /основного/ фонда	3	1	
3	Отчет о выполнении плана капитальных вложений и плана ввода их в действие	6-а	1	Расшифровка к разд. "Г" и выслана отдельно.
4	Счет прибылей и убытков	15	-	Не высылается за отсутствием показателей
5	Выполнение плана капвложений и ввод в действие в территориальном разрезе	19	1	
6	Показатели к годовому балансу и отчету за 1941 г.	пр.2	1	
7	Основные показатели по связи	пр.3	-	Не высылается за отсутствием показателей
8	Отчет о наличии автомобильного транспорта, гаражей и ремонтных мастерских на 1/1-1942 г.	41 тр.	-	Выслан отделом
9	Отчет о работе грузового автопарка	42 т.р.	-	- "

Главный бухгалтер
СТАЗ"а

А. С. Шмакин /БУШ МАШИН/

О Г Л А В Л Е Н И Е

к акту документальной ревизии Сталинского Аллюминиевого завода.

№ п/п	Страницы.
-------	-----------

В В О Д Н А Я Ч А С Т Ъ

1.	Общая часть	2
1.	Планы и сметы:	
а/	По строительно-монтажным работам	2-3
II.	Выполнение плана	
а/	По строительно-монтажным работам	3
б/	По автогаражу	8
в/	По гудтранспорту	10
г/	По лесозаготовкам.	14
д/	По жилищно-коммунальному хозяйству	16
III.	Строительные недоделки	6
IV.	Труд и зарплата	
а/	Численность и фонд зарплаты	7
б/	Простои	8
У1	Сверхурочные работы	8
УП.	Стахановское движение	8
ЖИ.	Реализация на сторону материальных ценностей.	17
Х1У.	Состояние складского хозяйства.	17
ХУ.	Труddисциплина.	18
ХУ1.	Финансовое состояние.	19
ХУП.	Административно-хозяйственные расходы	21
ХУП.	Инвентаризация	23
Х1У.	Учет и отчетность.	24
	Приложения и прочие акты.	

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

— по —

строительству и проектированию предприятий алюминиевой и магниевой промышленности

„ГЛАВАЛЮМИНСТРОЙ“

Сталинский
Алюминиевый 3-д
ПОЛУЧЕНО
8 11 1942
663

СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЛИНСКОГО АЛЮМИНЕВОГО ЗАВОДА

ГЛАВНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Г. Сталинск.

Новосибирской области

Бухгалтерия 2
отдел

Л. Маслов 1942 г.

№ 45-15-18

на № 597 от 21/У-42г.

Адрес: г. Свердловск, ул. Ленина 31

Подтверждая получение балансов за март и апрель с.г. сообщаем следующее:

1. Если эвакуированное на строительство СТАЗ"а оборудование будет строительством использовано, то наше замечание в п. № 45-15-18 от 9/У-с.г. отпадает.

2. Материалы основные и оборудование в пути следует показывать в месячных балансах по строкам 17 и 18 по принадлежности, а не по прочим материалам (строка 20).

3. Ввиду того, что принятый баланс на 1-1-42г. в круглых тысячах рублей имеет по некоторым статьям разрывы с приводимым Вами балансом на 1/1-42г. (в балансе на 1/1У) надлежала в целях увязки со сводным балансом Главка считать на 1/1-42 года:

Основные средства /строка 15/ - 3458 т.р.
Подрядчики по выдан. авансам /стр. 32/ - 5912 т.р.

Подрядчики по оплаченным промежуточным счетам /строка 33/ - 1296 т.р.

Валюта баланса /строка 46/ -26843 т.р.

Основной фонд /строка 47/ 3458 т.р.

Подрядчики по расчетам за исполненные работы /58/ - 453 т.р.

Поставщики по неотфактурованным поставкам /строка 59/ 1 т.р.

ВАЛЮТА баланса /строка 68 26.843 т.р.

Главный бухгалтер
Главалюминстроя

Маслов

/Маслов/

НКЦМ—СССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

— по —

строительству и проектированию
предприятий
алюминиевой и магниевой
промышленности

„ГЛАВАЛЮМИНСТРОЙ“

Строительство Сталинского алюминиевого
завода

г. Сталинск.

²
Турканин

отдел

При сем препровождается решение Главалюминстроя
№5 от 5.III-42г. по годовому отчету Сталинского алюминово-
го завода за 1941 год.

18 - *Марта* 1942 г.

№ 45-15-18.

Адрес: г. Свердловск, ул. Ложина 41

И.о. Начальника
ГЛАВАЛЮМИНСТРОЯ

Главный бухгалтер

Турканин
Маслов

/Пигузов/

/Маслов/

5

РЕШЕНИЕ
=====

НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ПРОЕКТИ-
РОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ АЛЮМИНИЕВОЙ И МАГНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
" ГЛАВАЛЮМИНСТРОЙ " НКПС

ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАЛИНСКОГО
АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА ЗА 1941г.

§ 5

5 марта 1942 г.
=====

1.

Рассмотрев годовой отчет о деятельности строительства Сталинского алюминиевого завода за 1941 год, Главалюминстрой констатирует:

1. Строительство Сталинского алюминиевого завода производилось в 1941 году Наркомстроем на подрядных началах в лице своего треста "Сталинскпромстрой".

2. Годовой план капиталовложений 40.350 т.р. выполнен в сумме 11867 т.р. или 29,4 % плана. Выполнение плана по видам работ составляет:

а/ по строительным работам план 33.328 т.р.
выполнено 9609 т.р. или 29%

б/ по монтажным работам план 172 т.р.
выполнено 23 т.р. или 13,4%

в/ по оборудованию, требующему монтажа плана 785 т.р.
выполнено 99 т.р. или 12,6%

г/ по проектно-изыскательским работам план 3900 т.р.
выполнено 1255 т.р. или 32,2%

3. План жилищного строительства постоянного и временного 7980 т.р. выполнен на сумму 3365 т.р. или 42,2%
План ввода жилья постоянного в эксплуатацию выполнен на 52%.

4. Отсутствие со стороны директора строящегося завода тов. ЧЕКАСИНА борьбы за выполнение плана подрядчиком при обеспеченности строительства технической документацией, обеспечивающей выполнение плана работ не менее чем на 80%.

5. Отсутствие надлежащего контроля за работой подрядчика, вследствие чего допущен расплывчатый фронт работ. Работы проводились Наркомстроем одновременно на 7 основных промышленных объектах, в результате чего на них были заложены только фундаменты за исключением бытовых помещений электролиза, где сделана кирпичная кладка стен 1-го этажа.

6. недостаточная подготовка строительства к развертыванию работ - бетонный завод и гараж для автомашин не достроены.

7. наличие на площадке эвакуированного оборудования - 6 мотор-генераторов, к приведению которых в порядок /ремонту/ не приступлено.

8. Для оснащения площадки строймеханизмами подрядчику / Наркомстрою/ было выдано по 3-й части генеральной сметы в централизованном порядке в 1940 году 250 т.р., в 1941 г. 4000 т.р. Итого 4250 т.р., кроме переданных средств самой стройки. Несмотря на это на площадке стройки, в течение 1941 года не было достаточного количества строймеханизмов и транспорта, что в значительной степени и повлекло невыполнение плана работ. В связи с передачей работ Наркомстроем своей другой организации "Главсредазстрой", которая осуществляет строительство через ОСМЧ № 3, положение с оснащением площадки ухудшилось, так как бывший подрядчик "Сталинскпромстрой" изъял значительную часть строймеханизмов, транспорта, деревообделочный комбинат и проч. при непринятии мер против такого изъятия директором тов. ЧЕКАСИНЫМ.

9. Представление годового отчета / вложен 24/1 - получен 4/II/ в установленный срок удовлетворительного качества.

II.

На основании вышеизложенного, работу дирекции строящегося Сталинского алюминиевого завода за 1941 год Главалюминстрой признает совершенно неудовлетворительной.

В целях обеспечения выполнения плана капитального строительства в 1942 году и устранения недостатков в работе прошлого года, Главалюминстрой ПРЕДЛАГАЕТ директору строящегося Сталинского Алюминиевого завода тов. ЧЕКАСИНУ И.Н.:

Срочно
1. Призвести инвентаризацию поступившего на площадку эвакуированного оборудования с выявлением недостающих частей. Составить ведомость оборудования, подлежащего использованию на строительстве СТАЗ"а, ведомость недостающего оборудования с указанием будет ли недостающее оборудование изготовлено на месте или заказы на него подлежат размещению на стороне, а также ведомость ненужного стройке оборудования и представить указанные ведомости в Главк. Срок 15 апреля 1942 г.

Можно срочно
2. Организовать работы по восстановительному ремонту мотор-генераторов с окончанием работ во 2-м квартале 1942 года.

3. Усилить контроль за работой подрядчика, не допуская безответственного отношения со своей стороны к невыполнению подрядчиком календарных графиков работ и договорных обязательств.

4. Обязать подрядчика "Главсредзастрой" довести на площадке строительства алюминиевого завода количество стромеханизмов, транспорта и подсобных предприятий до размера, обеспечивающего выполнение программы работ в 1942г.

5. Внести в баланс следующие изменения:

а/ стоимость законченных капиталовложений:

1. Капитальных работ и приобретений	Р.4.072.596-85
2. Затрат, не увеличивающих основных средств.....	Р. 400.752-11
3. Прочих списаний / затрат по перевозке эвакуирован. оборудов. пособия и проч.	Р. 444.227-55
ИТОГО	Р.4.917.576-51

Закреть списание со счетов:

1. Финансирования через промбанк	Р.4.712.592-03
2. Амортизационных отчислений строек	Р. 167.365-48
3. Прочих источников.....	Р. 37.619-
ИТОГО:	Р.4.917.576-51

6. Отчет и баланс с валютой Р. 26.843.783-47 утвердить.

М/н

И.О.НАЧАЛЬНИКА ГЛАВАЛЮМИНСТРОЯ

/ПИГУЗОВ/


Е.С.
е.с.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ
ЗА 1941 ГОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Сталинского Алюминиевого Завода

А К Т И В		на I. I-4г.	на I. I-42г	П А С С И В		на I. I-4г.	на I. I-42г
I-а	Перекрытые финансированием закончен- ные капвложения.	-	-	I.	Ф о н д н	-	-
II	Незаконченные и не сданные в действие капвложения.	3148091-64	12339519-24	1.	Основной фонд.	165969-54	3458662
III	Основные средства.	165969-54	3458662-65	2.	Специальный фонд.	-	-
IV	Незаконченная ликвидация основных средств.	-	-	II.	Финансирование капитальных вложений В т.ч. стоимость безвозмездно посту- пившего эвакуированного оборудования	2367938-77	2279129
V	Оборудование и материалы.	8759-66	3645800-72	III.	Целевое финансирование.	-	-
VI	Затраты подлежащие распределению.	-	-	IV.	Резервы и предстоящие платежи.	-	4068
VII	Незавершенное производство.	-	104868-23	V.	Кредиторы.	953233-02	58975
VIII.	Денежные средства.	657-05	36118-10	VI.	Междубалансовые и внутренние расчеты, подлежащие возмещению.	-	-
IX.	Дебиторы.	163663-44	7258814-53	VII.	П р и о б л ь	-	-
X.	Междубалансовые и внутренние расчеты	-	-				
XI.	Отвлеченные средства.	-	-				
XII.	Перерасход за счет средств целевого финансирования целевых поступлений и спецфондов.	-	-				
XIII.	У б ы т к и	-	-				
	БАЛАНС	3487141-33	26843783-47		БАЛАНС	3487141-33	2684378
	Забалансовые статьи.						
I.	Износ основных средств.	4023-18	144822-38				

ГЛАВНЫЙ БУХГАТТЕР
ГЛАВАЛМИНСТРОЯ



МАСЛОВ/

26774

бухг.
№ 266
12 т-чел.

Главалюминстрой
Главная Бухгалтерия

г.Свердловск.
=====

На В/письмо № 45-15-19 от 3 т-чел

Сообщаем дополнительные данные для заполнения формы № 6-а за 1942 г. по строкам "Кроме того":

		К разделу "В"		
По строкам		1	=	54 т.р.
" "		2	=	229
" "		3	=	229
" "		7	=	136

		К разделу "Г"		
По строкам		1	=	5613 т.р.
" "		2	=	1767 т.р.
" "		3	=	1807 т.р.
" "		6	=	162 т.р.
" "		10	=	4119 т.р.
" "		11	=	4157 т.р.

По существу указанных выше показателей считаем необходимым сообщить следующее:

1. Выделить затраты, относящиеся к разделу "В" чрезвычайно трудно, т.к. современный учет не всегда позволяет это, да и методология распределения этих затрат, изложенных на стр. 16 указания ЦБ НКМ к счету плану за 1941 г. не соответствует этим требованиям.

2. По разделу "Г" показатели "Кроме того" превышают соответствующие показатели раздела "Б" по строке 4 на сумму затрат по подготовке территории, планировке и зимним удорожаниям, которые И.Ф. 6-а по Вашим указаниям отражены, как строительные работы.

Главный бухгалтер: *А.О.И.*

Г.С.С.К.И.И.

НКЦМ—СССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

— по —

строительству и проектированию
предприятий
юминиевой и магниевой
промышленности

„ГЛАВАЛЮМИНСТРОЙ“

2

Бухгалтерия отдел

3 *Марта* 1942 г.

№ 45-15.-18

Адрес: г. Свердловск, ул. Ленина 41

АТОМНИЧЬИЙ З-Д
ПОЛУЧЕНО
10 III 1942 г.
дело № 216.

Строительство Сталинского Алюминиевого
завода

Главному Бухгалтеру т. Бушмакину

г. Сталинск, Новосибирская обл.

В форме №-6-а годового отчета статья " кроме того
затраты не вошедшие в стоимость об"ектов по плану ввода
связанные с об"ектами " по разделу В заполнена только
по графам 4,5 и по разделу Г по графам 8,9.

Немедленно вышлите данные для заполнения этой
статьи в разделе В по графам 1,2,3 и 7 и в разделе Г по
графам 1,2,3,6,10,11.

Главный Бухгалтер
Главалюминстроя НКЦМ

/ МАСЛОВ М.А./

10

Блавамоштинска
Главна Бучарница

В соответствии с циркуляром ЦК
НККМ от 12-9 от 7/II-1942. и В/Итсеном
№45-15-05 от 19/II-1942. при этом посто-
янно:

1. Оперу в 28 ке "Северногого супо-
релова до 1941г."
2. Оперу в 32 ке. Оперу об индиви-
дуалном и стани ситуационелва до 1941г."
3. Оперу в 24 ке "Оперу о вомоше-
нии клана по гугу в супорелове
до 1941г" с замешаном П разденем

Мно касаяся "Показатели к уголовну
болани и оперу" в разн водни-
цих инстанцих и гонда бермата
амараја шрета, то масовне
не востане за орудствени
показатели

Директор

Г. Бучарнич

У 2703

4

Министерство
Народного хозяйства

Форма № 32-кв

наркомат

На отр. пост. Экономсовета при
СНК СССР, протокол № 56 от
30 XI 1940 г., утверждено ЦУНХУ
Госплана СССР, № 31 от 13.XII.
1940 г.

Трест «Ленинградстройтрест»

трест (главк)

Высылается предприятием (уч-
реждением) не позднее 7 чисел
следующего за отчетным перио-
дом месяца:
1. Своему вышестоящему ор-
гану,
2. Финансирующему банку.

Среднеазиатский филиал
предприятие (учреждение)
г. Сталинизм, Старопул
Квартал № 10
Введенский ул.

ОТЧЕТ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

с 1-го января ¹⁹⁴⁷ по 1-е ^{август} 1948 г.

Пер №	Показатели	Отчетные данные
1	Общая сумма кредита по плану на год (тыс. руб.) . . .	50 50
2	Число застройщиков, включенных в список на полу- чение ссуд	3 3
3	Число застройщиков, оформивших ссуды обязатель- ствами перед банком	3 3
4	Сумма кредита, оформленного обязательствами (тыс. руб.)	13 20
5	Фактически выдано ссуд застройщикам (тыс. руб.) . .	25 3
6	Общая жилая площадь домов, намеченных к строи- тельству по оформленным кредитам (кв. метров) .	68 72
7	Число фактически строящихся домов	2 2
8	Их жилая площадь (кв. метров)	49 118
9	Число домов, введенных в действие	- -
10	Их жилая площадь (кв. метров)	- -
11	Общая сумма просроченных платежей по ссудам (тыс. руб.)	- -

Директор предприятия

Главный бухгалтер

26/ка 1947 г.

Нар. хоз. оид
[Подпись]

УКАЗАНИЯ по ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ № 32-ис

1. Отчет об индивидуальном жилищном строительстве представляется в адреса, указанные на форме, всеми предприятиями и учреждениями, которым выделены соответствующие кредиты.

2. Периодичность представления отчетов установлена таблицами отчетности, утвержденными для наркоматов и ведомств.

3. Все показатели отчета подлежат обязательному заполнению. В тех случаях, когда строительство еще не начиналось, к строкам 7—10 дается соответствующее примечание.

4. В отчет включаются сведения **обязательно нарастающим итогом**, т. е. с начала года по отчетный период включительно (за исключением стр. 1-й).

5. По строке 1-й показывается общая сумма кредита, предусмотренная планом **на весь год**, а не только на отчетный период. В случае изменения годового плана, в отчете показывается последняя утвержденная сумма его.

6. По строке 2-й показывается число застройщиков, включенных в списки, представленные в коммунальный банк.

7. По строкам 4-й и 5-й учитываются кредиты текущего года по всем без исключения застройщикам, в том числе и тем, строительство которых перешло с прошлых лет.

8. Данные по строкам 3-й и 6-й относятся к новому строительству. При сопоставлении с ними данных строк 7—10, учитывающих выполнение плана не только нового, но и переходящего строительства, необходимо дополнительно к показателям строк 3 и 6 принимать в расчет соответствующие данные по переходящему строительству (по данным на 1 января отчетного года).

9. По строкам 7 и 8 показываются только фактически строящиеся дома, дома же законченные или начатые строительством здесь не учитываются.

10. По строкам 6, 8 и 10 показывается жилая площадь (в кв. метрах) с учетом площади кухонь.

11. Все отклонения от плана и несоответствия с данными прошлого отчетного периода, должны быть объяснены в примечаниях к форме или в особой объяснительной записке.

СССР
НАРКОМСТРОЙ

На осн. пост. Экономсовета при СНК СССР, протокол № 56 от 30.XI.1940 г., утверждено ЦУНХУ Госплана СССР, № 31 от 13 XII.1940 г.

Высылается не позднее 15 числа следующего за отчетным месяца:

1. Вышестоящему органу.
2. Финансирующему банку.

адрес строительства (стройорганизация)

ОТЧЕТ О СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

за январь — _____ месяца 1941 г.

1. Годовой план капитальных работ отчитывающейся организации по сметной стоимости 2890,0 тыс. руб.

II. Стоимость капитальных работ по видам (в тыс. руб.)

Структура капитальных работ	ВЫПОЛНЕНО			Справка
	по сметной стоимости	по фактической себестоимости	по плановой себестоимости	
1. Всего капитальных работ с нач. года по отч. м-ц включит.	1577	1537	-	Начислено компенсации (по выполненному объему работ) с начала года по отчетный месяц включительно _____ тыс. руб. Фактически получено компенсации с начала года по отчетный месяц включительно _____ тыс. руб.
в том числе:				
2. Строительные работы	251	211	=	
3. Монтаж металлоконструкций	-	-	-	
4. Монтаж оборудования	-	-	-	
5. Всего строит. и монт. работ за отчетный месяц	251	211	-	
6. В т. ч. накладн. расходы	60,8	27	-	

III. Стоимость выполненных строительных и монтажных работ по элементам затрат (в тыс. руб.)

Статьи расходов	Затраты с начала года по отчетный месяц включительно		
	по смете	фактические	по плановой себестоим.
A. Прямые расходы			
1. Материалы (франко-приобъектный склад)	103	103	-
2. Основная зарплата	57	52	-
3. Расходы по эксплуатации строймашин	-	-	-
4. Транспорт и прочие услуги вспомогательных производств и услуги со стороны	30	24	-
Итого прямых расходов	191,8	189	-
Накладные расходы	60,8	27	-
Всего (А+В)	251,8	211	-

VI. Накладные расходы по строительным и монтажным работам
(на выполненный объем работ с начала год)

Статьи расходов	По плану	Факти- ческие
1. Административно-хозяйственные расходы	19,0	24 27,0
2. Коммунальные расходы	4,0	-
3. Противопожарная, военизированная и сторожевая охрана	0,4	-
4. Износ временных мелких нетитульных сооружений и приспособлений	3,0	1
5. _____		
6. Прочие накладные расходы	34,0	2 38
Итого накладных расходов	60,0	27 27,0

V. Административно-хозяйственные расходы по всей стройорганизации, включая подсобные производства и хозяйства

	По плану на год	Факти- ческие с начала года
1. Всего административно-хозяйственных расходов	606,0	307 97
2. В том числе заработная плата основная и дополнительная	227,0	253 253
	327,0	

Пояснения и отчету: _____

194 г.

Начальник строительства (стройорганизации)

Начальник планового отдела

Главный бухгалтер

Handwritten signature

КОМАТ Марксовский совхоз
 Главк Минвопрос
 Строительство Спасский Домостроительный
 Адрес Спасский, Н.С.С. об.

Законченный
МЕСЯЧНЫЙ БАЛАНС
 по капитальным вложениям
 на 1 января 1947 г.

Редуплицированный Форма № 35-кк
 Утверждено НКФ СССР и ЦУНХУ Госплана СССР, № 96 от 11.11. 1941 г.
 Для строк с полной сметной стоимостью свыше 100 тыс. руб.
 Высылается не позднее 15-го числа следующего за отчетным месяца своему вышестоящему органу и филиалу финансирующего банка.

№ строки	Наименование разделов и статей	№ строки	На начало года 1)	На конец месяца	№ строки	Наименование разделов и статей	№ строки	На начало года 1)	На конец месяца
АКТИВ									
I	Законченные (сданные в отчетном году в действие) капитальные вложения и прочие затраты за счет финансирования					3. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	19	2302.06	69358-75
	1. Капитальные работы и приобретения					4. Прочие	20	3105-84	37557-35
	а) плановые	1	4072596-85			Итого по разделу V	21	8759-66	3645800-72 ✓
	б) по постановлениям СНК СССР от 19.IX. 1935 г. и другим	2			VI	Затраты, подлежащие распределению			
	в) _____	3				1. Временные приспособл. и устройства (нетитульные)	22	-	-
	2. Затраты, не увеличивающие основных средств	4	400752-11			2. Прочие	23	-	-
	3. Финансирование других организаций	5				Итого по разделу VI	24	-	-
	4. Безвозвратные затраты по неосуществленным и окончательно прекращенным капитальным работам и прочие списания	6	444227-58		VII	Незавершенное производство			
	5. Убытки до отчетного года	7				1. По строительным и монтажным работам	25	-	-
	Итого по разделу I	8	4917576-50			2. По вспомогательным, вспомогательным и побочным производствам, не выделенным на самостоятельный баланс	26	-	104868-23 ✓
						Итого по разделу VII	27	-	104868-23 ✓
II	Незаконченные и не сданные в действие капитальные вложения				VIII	Денежные средства			
	1. Капитальные работы и приобретения:					1. Касса и расчетные счета	28	657-05	7717-94
	а) плановые	9	3148091-64	12339519-24 ✓		2. Аккредитивы и особые счета	29	-	17483-16
	б) по постановлениям СНК СССР от 19.IX. 1935 г. и другим	10				3. Прочие	30	-	10917- -
	в) _____	11				Итого по разделу VIII	31	657-05	36118-10 ✓
	2. Законсервированные и прекращенные работы	12			XI	Дебиторы			
	3. _____	13				1. Подрядчики по выданным авансам	32	159898-64	5911593-85
	Итого по разделу II	14	3148091-64	12339519-24 ✓		2. Подрядчики по оплаченным промежуточным счетам за выполненные работы	33	-	1296523. -
III	Основные средства	15	165969-54	3458662-65 ✓		3. Подрядчики по оплаченным конструкциям и деталям	34	-	1296523. -
IV	Незаконченная ликвидация основных средств	16				4. Поставщики по оплате оборудования по степени готовности	35		
V	Оборудование и материалы					5. Спорные долги	36		
	1. Оборудование для установки	17	1361-04	3421545-97		6. Подотчетные лица	37	2610.68	1687-55
	2. Материалы основные	18	1990-72	117288-65		7. Прочие	38	1154-12	49010-13
	Итого по разделу IX	39				Итого по разделу IX	39	163663.44	7258814-53 ✓

Биз ЦСУ 34 145/936/341-Г. 7-2693/84
 Сделано завед. Капробот Сир-60м
 Минвопрос

№ раздела	Наименование разделов и статей	№ строки	На начало года 1)		№ раздела	Наименование разделов и статей	№ строки	На начало года 1)		
			На начало года 1)	На конец месяца				На начало года 1)	На конец месяца	
X	Междубалансовые и внутренние расчеты				VI	6. Кредиторы по прочим расчетам	63	145609-15	85579-26	
	1 По выделенным средствам	40					64	953233-02	589755-50	
	2. Подлежащие возмещению	41								
	Итого по разделу X	42								
XI	Отвлеченные средства	43			VII	Итого по разделу V	64			
XII		44			VIII	Междубалансовые и внутренние расчеты, подлежащие возмещению	65			
XIII	Убытки отчетного года	45				Прибыль отчетного года	67			
	Баланс	46	3487141-33	26843783-47		Баланс	68	3487141-33	26843783-47	
	ПАССИВ					За балансом:				
I	Фонды				I	1. Износ основных средств	69	4023-18	144822-38	
	1. Основной фонд	47	165969-54	3458662-65			2. Материальные ценности, принятые на хранение	70		
	2. Специальные фонды	48					3. Арендованные основные средства	71		
	Итого по разделу I	49	165969-54	3458662-65		в т. ч. строительные машины	72			
II	Финансирование капитальных вложений					СПРАВКА			На конец квартала	
	1. Спецбанками	50	2367938-77	19730144-73		Задание по плану (в тыс. руб.)				
	2. Из средств основной деятельности в порядке постановлений СНК СССР от 19.IX.1935 г. и других	51				1. Оборудование	73	2120		
	3. Амортизационные отчисления стройки	52				2. Материалы основные	74	200		
	4. Прибыль до отчетного года	53				3. Прочие материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	75	30		
	5. Прочие источники	54		3061152-40		4. Расходы, подлежащие распределению	76	-		
	Итого по разделу II	55	2367938-77	22791297-13		5. Незавершенное производство	77	-		
III	Целевое финансирование	56				в т. ч. по строительным и монтажным работам	78	-		
						6. Денежные средства	79	20		
IV	Резервы и предстоящие платежи	57		4068-19		7. Дебиторы и междубалансовые расчеты, подлежащие возмещению	80	7750		
						в т. ч. подрядчики по авансам	81	7700		
V	Кредиторы					8. Кредиторы и междубалансовые расчеты, подлежащие возмещению	82	1280		
	1. Подрядчики по расчетам за исполненные работы	58	801896-46	453572-22		в т. ч. поставщики	83	-		
	2. Поставщики по неотфактурованным поставкам	59		549-48		Законченные и сданные капитальные работы и приобретения с начала строительства по отчетный месяц включительно (в тыс. руб.)				
	3. Поставщики по акцептованным счетам-фактурам	60	1382-03	39668-63		а) по сметной стоимости	84	4023		
	4. Поставщики по неоплаченным счетам-фактурам	61				б) по фактической стоимости	85	4555 X.		
	5. Рабочие и служащие	62	4345-38	10385-91						

Справка к разделу II.
 Спиритовский завод, г. Звенигород, И.О.С.С.Р.Ф.
 Начальник предприятия
 16.7.1941
 1) Данные на начало года заполняются при составлении баланса на I, IV, I, VII и I, X.
 4713 за 1941 г. Спиритовский.

3/11/42
 Старший Главный бухгалтер - И.С.С.С.Р.Ф. (И.С.С.С.Р.Ф.)
 И.С.С.С.Р.Ф. - И.С.С.С.Р.Ф. (И.С.С.С.Р.Ф.)
 И.С.С.С.Р.Ф. - И.С.С.С.Р.Ф. (И.С.С.С.Р.Ф.)
 И.С.С.С.Р.Ф. - И.С.С.С.Р.Ф. (И.С.С.С.Р.Ф.)

14

П О Я С Н Е Н И Я

к месячному балансу по капитальным вложениям за декабрь м-ц
1941 г. Сталинского алюминиевого завода.

По строке 4 В сумму 401 т.р. входят:

а/ Расходы на содержание дирекции 399 т.р.
б/ " на подготовку кадров 2 т.р.

Расходы по содержанию дирекции включают в себя
20 т.р. - списанная Промбанком экономия адм.хоз.
расходов за 1У квартал 1941 г.

По строке 6 Отражены:

Перевозка и пособие эвакуированным
с ДАЗ"а работникам - 14 т.р. ✓
Тарифы, разгрузка и спец. хранение
эвакуированного оборудования - 330 т.р.
Итого: 444 т.р.

По строке 17 Из суммы остатка оборудования в 3422 т.р.
падает на долю эвакуированного с ДАЗ"а демонти-
рованного оборудования по оценочной стоимости ✓
на 3051 т.р. Эвакуированное оборудование, посту-
пившее в 1941 году оприходовано полностью.

По строке 26 Отражено незавершенное производство по лесо-
заготовкам, которое на 1 января 1942 г. пред-
ставляется в следующем виде:

1 Лесоучасток "Чувашка" Мысковского Райлесхоза

1. Заготовлено леса-пихты 148,99 м³ x 27,52 = Р. 4100,20
2. Стреловано " " 694,5 x 33,47 = Руб. 23244,91
3. Подвезено на берег
реки Мрасс ... 525,5 x 42,51 = Р. 22338-87
4. Остаток пененной платы, переходящей
на 1942 год Р. 49894.-

И. лесоучасток Кузнецкого Лесхоза.

5. Заготовлено круглого леса-пихты
203,5 м³ x 26,57 = Р. 5290,25

Итого: Р. 104868-23

По строке 29. Осталось на 1 января 1942 г. 17 т.р.,
из коих:

- а. Остаток на лимитированном счете
по выкупу грузов 9769.-

б/ остаток на счете кредитования индив. застройщиков 40 р.-
 в/ остаток аккредитива Н.Сиб.Конторо Главснаб НКМ, воаврац.Прембанком 8/7-421. 7674 р.

Итого: 17483 р.

Эти подтверждены справками банка

По строке 30. Сумма в 11 т.р. включает в себя:

- а/ чек Прембанка на зарплату за 1П мес. 10417 р.
- б/ невозвращенный перевод по телеграфу т.Чекасику вг.Свердловск 500 р.

По строке 32 Выданы авансы по договорам следующим подрядчикам:

- 1. Тресту Сталинкампрестрой, дог. от 31/Ш-41 г. стр.мент.работы 5883 т.р.
- 2. ВАМИ дог.№ 23 - научные работы 3 т.р.
- 3. " " № 70 " " 9 т.р.
- 4. " " № 63 " " 7 т.р.
- 5. " " № 65 " " 10 т.р.

Итого: 5912 т.р.

С трестом Сталинкампрестрой расчеты сверены по состоянию на 1/1-1942 г. С ВАМИ, за отсутствием адреса, сверка не произведена

По строке 33 Остались следующие работы по незавершенному проектированию:

- 1. Гидроалюминий, дог.№ 498/318 разработка техпроекта 159 т.р.
- 2. Тоже, по дог. №940/598-раб.черт. 589 т.р.
- 3. Тоже, по дог.1266 проект илнос. 20 т.р.
- 4. " " " № 1256 " ТЭЦ 216 т.р.
- 5. СЗВ Теплоэлектропроекта дог.№ 1425 312 т.р.

Итого: 1296 т.р.

Проектантам выданы выписки счетов по состоянию на 1 декабря 1941 г., но ответа на них не получено.

По строке 38 В числе дебиторов значатся:

Наименование дебитора	За что	СУММА	Реальность долга
Гипроалюминий	По телеграмме т. Государского выдано т. Синдвару	1000.-	Послана выписка
Междугородная тел. станция	Аванс на переговоры.	2054.-	Подтверждена справкой К-ры
Сталинская К-ра Алюминпродснаба	За комуслуги	951.-	Акт сверки на 1/1-42 г.
Главалюминстрой	На авансы вербов.	5000.-	Подтвержд. письмом Главка
Новосиб. К-ра Главснаба НКЦМ	Двойной платеж за наклею Промстрой , направлен. Промстрой	14518.-	Акт сверки, письмо в счет
Управление Томской ж.д.	За утерянную платформу	19000.-	Коммерч. акт дело в арбитраже
Прочие мелкие	Текущие и случайные расчеты	4487.-	
	Итого:	49010.-	

По строке 50.

Сумма полученного финансирования из Промбанка за 1941 г. показана в балансе в /24443-2368/= = 22075 т.р.

По справке из Сталинского отделения Промбанка она составляет 22155 т.р. Разрыв на 80 т.р. /Точнее 79723 р. 91 к/ представляет собой оплату нашего счета стройнодрядчиком за амортизацию времянок и стоимость материалов от разборки времянок, которую ПРОМБАНК, минуя наш счет, перечислил Правлению Промбанка на централизованный счет Главалюминстрой.

Так как на какой бы счет эта сумма не поступила, она автоматически обращается на уменьшение средств, взятых из бюджета на строительство СТАЗ"а, а потому мы и зачислили ее в уменьшение финансирования.

По строке 54 Отражены:

- a/ Оценочная стоимость эвакуированного оборудования и матер. ценностей 3061 т.р.
- б/ Поступления от ликвидации временнок 38 т.р.

По строке 57 Оставлен лишь резерв на отпуска рабочим по строительству хозпесобом и лесозаготовкам, в сумме 4 т.р.

По строке 60 Оставлены исключительно лишь декабрьские счета поставщиков за материалы и услуги. Все они в январе месяце уже оплачены.

По строке 63 Числятся следующие кредиторы:

К о м у	За что	Сумма долга	Реальность
1. Соцстрах	Отчисл. за ЛП	1901.-	Подписано <u>4</u>
2. Заем, налоги и пр. депонированные суммы	Исчисления за ЛП	5221.-	То же
3. ЦКБ по ссудам на индивид. строительство	Задолженность по ссудам	1590.-	Подтверждено выпиской
4. Совхоз АПС	За услуги Стр-ву	8117.-	Акт сверки расчетов на 1/1-42 г.
5. Трест Промстрой	За услуги	3835.-	То же
6. Гипроалюминий	10 % гарантии за 1940 г.	7531.-	Послана выписка на 1/ХП
7. - " -	- " -	50656.-	То же
8. Под"отч. лица	Не получ. под"емн.	3852	Оплачено в <u>1</u>
9. Прочие мелкие	Текущ. и случ. раск.	2876	
Итого:		85579.-	

По справке: **Поскольку плана на 4 квартал Главалюминий
СТАЗ"у не давал, в справке даны показатели
по годовому плану с учетом заданного
снижения в 1У квартале по дебиторам на
500 т.р.**

Директор СТАЗ"а *Чекасин* /ЧЕКАСИН Н.Н./

Главный бухгалтер *Бушмакин* /БУШМАКИН А.С./

Наркомат

Наркоминвест

Главк

Маломинвест

Строительство

Стальмет *Амолитский*

Адрес:

Сукунтинск. Иск. ст.

МЕСЯЧНЫЙ БАЛАНС

17

Форма № 35-ис

Утверждено НКФ СССР и ЦУНХУ Госплана СССР, № 96 от 11.II. 1941 г.

Для строк с полной сметной стоимостью свыше 100 тыс. руб.

Выслагается не позднее 15-го числа следующего за отчетным месяца своему вышестоящему органу и филиалу финансирующего банка.

за *декабрь* 1941 г.

№ раздела	Наименование разделов и статей	№ строки	На начало года 1)	На конец месяца	№ раздела	Наименование разделов и статей	№ строки	На начало года 1)	На конец месяца
	АКТИВ								
I	Законченные (сданные в отчетном году в действие) капитальные вложения и прочие затраты за счет финансирования					3. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	19	<i>2302.06</i>	<i>69358.75</i>
	1. Капитальные работы и приобретения					4. Прочие	20	<i>3105.84</i>	<i>37557.35</i>
	а) плановые	1		<i>4072596.85</i>		Итого по разделу V	21	<i>8759.66</i>	<i>3645800.72</i>
	б) по постановлениям СНК СССР от 19.IX. 1935 г. и другим	2			VI	Затраты, подлежащие распределению			
	в)	3				1. Временные приспособл. и устройства (нетитульные)	22		
	2. Затраты, не увеличивающие основных средств	4		<i>400752.11</i>		2. Прочие	23		
	3. Финансирование других организаций	5				Итого по разделу VI	24		
	4. Безвозвратные затраты по неосуществленным и окончательно прекращенным капитальным работам и прочие списания	6		<i>444227.55</i>	VII	Незавершенное производство			
	5. Убытки до отчетного года	7				1. По строительным и монтажным работам	25		
	Итого по разделу I	8		<i>4917576.51</i>		2. По подсобным, вспомогательным и побочным производствам, не выделенным на самостоятельный баланс	26		<i>104868.23</i>
II	Незаконченные и не сданные в действие капитальные вложения	9			VIII	Итого по разделу VII	27		<i>104868.23</i>
	1. Капитальные работы и приобретения:					Dенежные средства			
	а) плановые	9		<i>12339519.24</i>		1. Касса и расчетные счета	28	<i>657.05</i>	<i>7717.94</i>
	б) по постановлениям СНК СССР от 19.IX. 1935 г. и другим	10	<i>3048091.64</i>	<i>12339833.24</i>		2. Аккредитивы и особые счета	29		<i>17483.16</i>
	в)	11				3. Прочие	30		<i>10917.-</i>
	2. Законсервированные и прекращенные работы	12				Итого по разделу VIII	31	<i>657.05</i>	<i>36118.10</i>
	3.	13			XI	Дебиторы			
	Итого по разделу II	14	<i>3148091.64</i>	<i>12339519.24</i>		1. Подрядчики по выданным авансам	32	<i>159848.64</i>	<i>5911593.25</i>
III	Основные средства	15	<i>165969.54</i>	<i>3458662.65</i>		2. Подрядчики по оплаченным промежуточным счетам за выполненные работы	33		<i>1296522.-</i>
IV	Незаконченная ликвидация основных средств	16				3. Подрядчики по оплаченным конструкциям и деталям	34		<i>1296523.-</i>
V	Оборудование и материалы					4. Поставщики по оплате оборудования по степени готовности	35		
	1. Оборудование для установки	17	<i>1261.04</i>	<i>3421595.93</i>		5. Спорные долги	36		
	2. Материалы основные	18	<i>1990.72</i>	<i>117282.65</i>		6. Подотчетные лица	37	<i>2610.68</i>	<i>1687.55</i>
						7. Прочие	38	<i>1154.12</i>	<i>49010.13</i>
						Итого по разделу IX	39	<i>163663.44</i>	<i>7258814.53</i>

Биз ЦСУ а4 /45/У936/5 41-г. т. 899434.

НКМП УССР 13 Республ. Полиграф. ф-ка. Зак. №673

Установлено: 1) Маломинвест, сданные от 1935 2) Проверено законность капитал. вложений

№ раздела	Наименование разделов и статей	№ строки	На начало года 1)		№ раздела	Наименование разделов и статей	№ строки	На начало года 1)	
			На начало года 1)	На конец месяца				На начало года 1)	На конец месяца
X	Междубалансовые и внутренние расчеты					6. Кредиторы по прочим расчетам	63	145609-15	85579-26
	1. По выделенным средствам	40							
	2. Подлежащие возмещению	41				Итого по разделу V	64	953233-02	589755-50
	Итого по разделу X	42			VI	Междубалансовые и внутренние расчеты, подлежащие возмещению	65		
XI	Отвлеченные средства	43			VII		66		
XII		44			VIII	Прибыль отчетного года	67		
XIII	Убытки отчетного года	45				Баланс	68	3487141.33	31761359-98
	Баланс	46	3487141.33	31761359-98		За балансом:			
	ПАССИВ					1. Износ основных средств	69	4023-18	144822-38
I	Фонды					2. Материальные ценности, принятые на хранение	70		
	1. Основной фонд	47	165969.54	3458662-65		3. Арендованные основные средства	71		
	2. Специальные фонды	48				в т. ч. строительные	72		
	Итого по разделу I	49	165969.54	3458662-65		СПРАВКА			На конец квартала
II	Финансирование капитальных вложений					Задание по плану (в тыс. руб.)			
	1. Спецбанками	50	2367938.77	24442736.74		1. Оборудование	73	2120	
	2. Из средств основной деятельности в порядке постановлений СНК СССР от 19.IX.1935 г. и других	51				2. Материалы основные	74	200	
	3. Амортизационные отчисления стройки	52		167365.48		3. Прочие материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	75	30	
	4. Прибыль до отчетного года	53				4. Расходы, подлежащие распределению	76		
	5. Прочие источники	54		3098771.40		5. Незавершенное производство	77		
	Итого по разделу II	55	2367938.77	27708873.64		в т. ч. по строительным и монтажным работам	78		
III	Целевое финансирование	56				6. Денежные средства	79	20	
IV	Резервы и предстоящие платежи	57		4068.19		7. Дебиторы и междубалансовые расчеты, подлежащие возмещению	80	7750	
V	Кредиторы					в т. ч. подрядчики по авансам	81	7700	
	1. Подрядчики по расчетам за исполненные работы	58	801896.46	453572-02		8. Кредиторы и междубалансовые расчеты, подлежащие возмещению	82	1280	
	2. Поставщики по неотфактурованным поставкам	59		549.48		в т. ч. поставщики	83		
	3. Поставщики по акцептованным счетам-фактурам	60	1382.03	39668.63		Законченные и сданные капитальные работы и приобретения с начала строительства по отчетный месяц включительно (в тыс. руб.)			
	4. Поставщики по неоплаченным счетам-фактурам	61				а) по сметной стоимости	84	4023	3668
	5. Рабочие и служащие	62	4345.38	10385.91		б) по фактической стоимости	85	4815	4555

И. Чекан

А. Ю. Жуков

1) Данные на начало года заполняются при составлении баланса на 1.IV, 1.VII и 1.X.

Наркомат Нархозуниверситет

Главк Шахтоломбинский

Строительство Сибалтинский Шахтоломбинский Шахто

Адрес: г. Сургутское, Нсиб. обл.

МЕСЯЧНЫЙ БАЛАНС

18 Форма № 35-кк

Утверждено НКФ СССР и ЦУНХУ Госплана СССР, № 96 от 11.И. 1941 г.

Для строк с полной сметной стоимостью свыше 100 тыс. руб.

Высылается не позднее 15-го числа следующего за отчетным месяца своему вышестоящему органу и филиалу финансирующего банка.

за декабрь 1941 г.

№ раздела	Наименование разделов и статей	№ строк	На начало года 1)		№ раздела	Наименование разделов и статей	№ строк	На начало года 1)	
			На начало года 1)	На конец месяца				На начало года 1)	На конец месяца
АКТИВ									
I	Законченные (сданные в отчетном году в действие) капитальные вложения и прочие затраты за счет финансирования								
	1. Капитальные работы и приобретения								
	а) плановые	1	-	4073	VI	3. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	19	2	69
	б) по постановлениям СНК СССР от 19.IX. 1935 г. и другим	2	-	-		4. Прочие	20	3	38
	в) _____	3	-	-		Итого по разделу V	21	8	3646
	2. Затраты, не увеличивающие основных средств	4	-	401		Затраты, подлежащие распределению			
	3. Финансирование других организаций	5	-	-		1. Временные приспособл. и устройства (нетитульные)	22	-	-
	4. Безвозвратные затраты по неосуществленным и окончательно прекращенным капитальным работам и прочие списания	6	-	444		2. Прочие	23	-	-
	5. Убытки до отчетного года	7	-	-	VII	Итого по разделу VI	24	-	-
	Итого по разделу I	8	-	4918		Незавершенное производство			
	Итого по разделу I	8	-	4918		1. По строительным и монтажным работам	25	-	-
II	Незаконченные и не сданные в действие капитальные вложения				VIII	2. По подсобным, вспомогательным и побочным производствам, не выделенным на самостоятельный баланс	26	-	105
	1. Капитальные работы и приобретения:					Итого по разделу VII	27	-	105
	а) плановые	9	3148	12339		Денежные средства			
	б) по постановлениям СНК СССР от 19.IX. 1935 г. и другим	10	-	-		1. Касса и расчетные счета	28	1	8
	в) _____	11	-	-		2. Аккредитивы и особые счета	29	-	17
	2. Законсервированные и прекращенные работы	12	-	-		3. Прочие	30	-	11
	3. _____	13	-	-		Итого по разделу VIII	31	1	36
	Итого по разделу II	14	3148	12339	XI	Дебиторы			
III	Основные средства	15	166	3458		1. Подрядчики по выданным авансам	32	160	5912
IV	Незаконченная ликвидация основных средств	16	-	-		2. Подрядчики по оплаченным промежуточным счетам за выполненные работы	33	-	1206
V	Оборудование и материалы					3. Подрядчики по оплаченным конструкциям и деталям	34	-	1296
	1. Оборудование для установки	17	1	3422		4. Поставщики по оплате оборудования по степени готовности	35	-	-
	2. Материалы основные	18	2	117		5. Спорные долги	36	-	-
						6. Подотчетные лица	37	3	2
						7. Прочие	38	1	49
	Итого по разделу IX	39	164	7259					

Биз ЦСУ а4 /45/У936/5 41-г. т. 899434.

55 тыс. руб.
1) Материалы, инструменты, прочие расходы на 13
2) Прочие расходы на материалы, инструменты
3) Материалы, инструменты, прочие расходы на 15

Х) Д.т.г. Нелиновское ш.т.е. использовано, балансовый баланс
НКМП УССР 13 Республ. Полиграф. ф-ка. Зак. №673

№ раздела	Наименование разделов и статей	№ строки	На начало года 1)		№ раздела	Наименование разделов и статей	№ строки	На начало года 1)	
			На начало года 1)	На конец месяца				На начало года 1)	На конец месяца
X	Междубалансовые и внутренние расчеты		-	-		6. Кредиторы по прочим расчетам	63	146	86
	1. По выделенным средствам	40	-	-		Итого по разделу V	64	953	590
	2. Подлежащие возмещению	41	-	-	VI	Междубалансовые и внутренние расчеты, подлежащие возмещению	65	-	-
	Итого по разделу X	42	-	-	VII		66	-	-
XI	Отвлеченные средства	43	-	-	VIII	Прибыль отчетного года	67	-	-
XII		44	-	-		Баланс	68	3487	31761
XIII	Убытки отчетного года	45	-	-		За балансом:		4	145
	Баланс	46	3487	31761		1. Износ основных средств	69	-	-
	ПАССИВ					2. Материальные ценности, принятые на хранение	70	-	-
I	Фонды					3. Арендованные основные средства	71	-	-
	1. Основной фонд	47	166	3458		в т. ч. строительные машины	72	-	-
	2. Специальные фонды	48	-	-		СПРАВКА		На конец квартала	
	Итого по разделу I	49	166	3458		Задание по плану (в тыс. руб.)			
II	Финансирование капитальных вложений					1. Оборудование	73	2120	
	1. Спецбанками	50	2368	24443		2. Материалы основные	74	20	
	2. Из средств основной деятельности в порядке постановлений СНК СССР от 19.IX.1935 г. и других	51	-	-		3. Прочие материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	75	30	
	3. Амортизационные отчисления стройки	52	-	167		4. Расходы, подлежащие распределению	76	-	
	4. Прибыль до отчетного года	53	-	-		5. Незавершенное производство	77	-	
	5. Прочие источники	54	-	3099		в т. ч. по строительным и монтажным работам	78	-	
	Итого по разделу II	55	2368	27709		6. Денежные средства	79	20	
III	Целевое финансирование	56	-	-		7. Дебиторы и междубалансовые расчеты, подлежащие возмещению	80	7750	
IV	Резервы и предстоящие платежи	57	-	4		в т. ч. подрядчики по авансам	81	7700	
V	Кредиторы					8. Кредиторы и междубалансовые расчеты, подлежащие возмещению	82	1240	
	1. Подрядчики по расчетам за исполненные работы	58	802	453		в т. ч. поставщики	83	-	
	2. Поставщики по неотфактурованным поставкам	59	-	1		Законченные и сданные капитальные работы и приобретения с начала строительства по отчетный месяц включительно (в тыс. руб.)			
	3. Поставщики по акцептованным счетам-фактурам	60	1	40		а) по сметной стоимости	84	4023	3668
	4. Поставщики по неоплаченным счетам-фактурам	61	-	-		б) по фактической стоимости	85	4555	4815
	5. Рабочие и служащие	62	4	10					

22 Января 1942 г.

Начальник строительства
Директор предприятия

И. М. Ермаков

Главный бухгалтер

А. Ю. Иванов

1) Данные на начало года заполняются при оставлении баланса на I.IV. I.VII и I.X.

2) *См. в. в. справку об исполнении сметы на 1942 г. 3051 г. 10.1.42*

Наркомцветмет
Главоленинстрой
наркома т главк

19
Форма № 3

Сталинский Алюминиевый завод
наименование предприятия (треста)

Утверждено НКФ СССР № 71 от 4.8.1939 г. и ЦУНХУ
Госплана СССР № 19-577 от 4.8.1939 г.
К отчету за 1939 г.

ДВИЖЕНИЕ УСТАВНОГО (ОСНОВНОГО) ФОНДА (в тыс. руб.)

Наименование статей	Сумма
А	1
Уставный (основной) фонд по утвержденному на 1/1 1938 г. балансу	166
Изменение фонда вследствие изменения в составе треста (предприятий):	-
а) от присоединения	-
б) от выбытия	-
Уставный (основной) фонд на 1/1 1939 г. с учетом указанных выше изменений	166
Движение фонда за 1939 г.	
А. Поступило на увеличение:	
1. Капиталовложения, принятые в эксплуатацию в отчетном году:	4073
а) плановые	-
б) по постановлению СНК СССР от 19/IX 1935 г.	-
в) —	-
г) законченный капитальный ремонт основных средств	-
2. От безвозмездного присоединения основных средств по распоряжению вышестоящих органов	-
3. От обнаружения при инвентаризации неучтенных основных средств	24
4. Уточнения оценки основных средств	-
5. От безвозмездного получения товаро-материальных и других оборотных средств	-
6. От прибыли по ликвидации основных средств	-
7. В порядке перераспределения оборотных средств за 1938 г.	-
8. От присоединения прибыли в порядке распределения ее за 1938 г.	-
9. <i>Износ не обнаруженный при инвентаризации и списанный в инвентаризационный отчет</i>	-
10.	-
11.	-
12.	-
13.	-

Всего на увеличение 4097

Наименование статей	Сумма
А	
Б. Списано на уменьшение	
1. Финансирование строительства по постановлению СНК СССР от 19/IX 1935 г. (кроме финансирования из спецфондов)	-
2. За безвозмездное изъятие основных средств по распоряжению вышестоящих органов	582
3. За неправильное включение в инвентарь основных средств	-
4. За уточнение оценки основных средств	-
5. За безвозмездное изъятие товаро-материальных и других оборотных средств	-
6. Убытков по ликвидации основных средств	38
7. В порядке перераспределения оборотных средств за 1938 г.	-
8. Убыток 1938 г.	167
9. Износ основных средств за отчетный год	-
10. За списание остаточной стоимости основных средств, обслуживающих строительство, выбывших в порядке ликвидации	-
11. Не обнаруженные при инвентаризации основные средства	-
12. Взносы в спецбанк по прибылям прошлого года	-
13. <i>1</i>	-
14. <i>Возврат средств изъятых органами госплана ДКК</i>	18
15. <i>Полученные материалы</i>	-
16. <i>Убытки от разрушения или отъезда основных средств с целью восстановления</i>	-
17. <i>Полученные средства</i>	-
18. <i>Взносы в бюджет изъятые из фонда материального стимулирования по фонду заработной платы</i>	805
Уставный (основной) фонд на 1 января 1942 г. <i>Великоустанского</i> по представленному балансу	3.458

Управляющий (директор)

Начальник строительства

Главный бухгалтер

Иванов
А.И. Иванов

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ПЛАНА ВВОДА ИХ В ДЕЙСТВИЕ

Сокращенная форма # 6-а /Год. отчет за 1941 г./

1. План капитальных вложений на 1941 г. по сметн. стоим. . . . 4.035.0 . . т. руб.

Утверждено НК СССР и ЦСУ Госпл СССР в Г-1901-22 от 14/III-1941г.

2. План ввода в действие кап. вложений по сметн. стоим. . . . 1.000.0 . . тыс. руб.

Составляется отдельный бланк 1. На плановые капиталотчисления

Структура и неизмеченные капиталовложения	Остаток несданных капиталовложений на 1/1-41г. по сметн. стоимости		Выполнено в 1941 году		Введено в действие в 1941г.		Списано в следствии краденя работ и стихийных бедствий по сметн. стоимости	Остаток несданных в действие кап. вложений на 1/1-1942г. по сметн. стоим. /ст. 1+3-5-
	По сметн. стоим.	По факт. стоим. для зачисления	По сметн. стоим.	По факт. стоим.	По сметн. стоим.	По факт. стоим.		
А	1	2	3	4	5	6	7	
А. Всего капитальных влож.	3148	11.867	13.665	3752	4434	-	12.339	
Б. Кроме того вернуть, уже введенные в стоимость об"ектов, связанные с об"ектом	-	-	-	762	-762	-	-	
И. Из общего итога по видам работ :								
1. Строительн. работы	617	9609	11402	x	3452	-	8567	
2. Монтажные работы	-	23	27	x 1	11	-	16	
3. Оборудование, сданное в монтаж	19	99	99	x	19	-	99	

А	1	2	3	4	5	6	7
4. Проектно-изыскательские и прочие работы в затраты, связанные с определенным титулом	2512	1255	1256	x	III	-	3657
5. Приобретения инвентаря, инструмента, оборудования, не требующего монтажа и др. видов основных средств	-	480	480 ✓	x	480	-	-
6. Затраты на увеличение основных средств x/	-	401	401 ✓	401	401	-	-
В. Из общего итога по изысканиям:	439	3365	4068	1879	2235	-	2272
1. Инженерное строительство	102	580	698	178	207	-	593
2. Комму. строительство	-	-	-	-	-	-	-
3. Просвещение	-	32	38	-	-	-	38
4. Здравоохранение	-	-	-	-	-	-	-
x/ Кроме того исключенная из р. А и В стоимость реализованной попутной добычи руды по отпуску банам	-	-	-	-	-	-	-
Кроме того затраты, не введенные в стоимость об'ектов по плану деп. р., связанные с об'ектами.	51	229	229	147	147	-	136 -

Г. Перечень об'ектов или мероприятий:	Об'ект работ в 1941г.			Или. изменение	Звод в действие.						
	План по см. стоим.	Эксплуатировано за отчетн. год.	По фактич. стоимости		План	Введено	По мощности	По сметной стоимости.	По мощности	По сметной стоимости	По фактич. стоимости.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Г. Перечень об'ектов или мероприятий:											
а/ Произв. назначения	31270	7420	8630	X	X	1740	X	1574	1724	8478	9324
в том числе:											
1. Две. Электростанция.	8588	1269	1508	-	-	-	-	-	-	1269	1508
2. Две. Двигатели.	1700	104	125	-	-	-	-	-	-	104	125
3. Две. Двигатели.	2301	222	279	-	-	-	-	-	-	222	279
4. Две. Двигатели.		397	416	-	-	-	-	-	-	397	416
5. Две. Двигатели.	3251			-	-	-	-	-	-		

Директор: -

[Handwritten signature]

Нач. план. отд.: -

[Handwritten signature]

Гл. бухгалтер: -

[Handwritten signature]

Перечень важнейших и пусковых объектов или мероприятий по пометке-ватуре плана.	Объем работ в 1941г			Виды. намерения	Ввод в действие.					Остаток неосв. в действие кап. вложений на 1/1 по см. стоимости.	Остаток неосв. в действие кап. вложений 1/1-12г. по факт. стоимости.
	План по см. стоим.	Исполнено за отчетн. год.			План	Введено					
		По смете. стоимости	По факт. стоимости			По мощнос-ти.	По сметной стоимости.	По мощности	По сметной стоимости.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Г. Перечень объектов или мероприятий:											
а/ Произв. назначения	30552	7219	8229					1173	1323		
Итого:	31270	7620	8630	x	x	1720	x	1574	1724	8478	9351
в том числе:											
1. Не производ. капит.	9080	4247	5035	Т.Р.	8280	8280	-	2216	2588	2516	2988
2. В том числе:	2830	3036	3643	М2	4381	2798	3044	1415	1681	1621	1962
1. Новые здания - цехов	5150	329	425	М2	-	-	1894	464	554	258	310
2. " " " " " " " "	800	270	231	Т.Р.	720	720	159	159	146	111	85
3. Продшав. Совхоз											
Кроме того заиманы, неосведомленные и сбитые объекты по плану ввода, связанных с объектами	583	1267	1007			162	-	162	162	4119	4157

Директор *М. Карасин*

Нач. П. ...

Губ. ...

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ВВОД В ДЕЙСТВИЕ
 В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ / в тыс. рубл. /

Наименование областей, краев и республик	План 1940 г. по сметн. стоим.	Выполнено в 1940 г.		Всего капиталовложений включ. внелим.	Введено в дейст. в 1940 г. по факт. стоим.
		По план. кап. влож.	По факт. стоим.		
1	1	2	3	4	5
<p>Р.С.Ф.С.Р. Новосибирская</p> <p>Область. г. Сибирский</p> <p>Сибиродружеский ф-н 40.350</p> <p>11867 11844 13665</p> <p>4470</p>					
<p>Директор И. Чекалов</p> <p>Нач. Р.С.Ф.С.Р. г. Новосибирск</p> <p>И. Бузашкин</p> <p>Томск</p> <p>А. Бр. Мавин</p>					

24

ПОКАЗАТЕЛИ

к годовому балансу и отчету по капитальным вложениям и по основной деятельности подрядных строительных организаций за 1941 год.

1. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Категория работников	Средне-спичное число работников фактич. за 1941 г.	Фонд начисленной заработной платы /в р./ факт. за 1941 г.
1	2	3
1. Работников на строительных и монтажных работах-всего:	26	78.308
В том числе		
2. Рабочих.....	23	60.711
3. ИТР.....	1	11.274
4. Служащих.....	1	2.918
5. Работников подсобных и вспомогат. производств	8	44.572
6. Работников тран спорта	4	13.732
7. Работников пр. произв. хозяйств	29	278.901
8. Всего работников /1+5+6+7/.....	26 67	415.516
9. В том числе рабочих....	35	98.942

СПРАВКА: Кроме сумм зарплаты, учтенных в разделе 1, начислено заработной платы за всякого рода работы и поручения лицам, не состоящим в списочном составе за 1941 г. ...16.594... Руб.

ИЗМЕНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ

Показатели	Числилось на 1/1	
	1941г.	1942г.
Всего рабочих в строительстве.....	-	24 28
В том числе на строит. и монтажных работах.....	-	28

2490

П. СОСТОЯНИЕ МИЛМОЦДА

1. Состояло милплощади на 1/1 - 1941г.	/м ² /	58
2. Состоит милплощади на 1/1 - 1942 г.	/м ² /	437
3. Вновь введено в эксплуатацию милплощади в 1941 г.	/м ² /	379
4. Выбыло милплощади в 1941 г.	м ² /	-

Ш. ДВИЖЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источники	Получено фактически в 1941 года	Списано финансирования в 1941 г.
А. По централизованным капиталовложениям		
1. Финансирование через Спецбанк	22 075	2713
1а в т.ч. компенсация на удорожание.	946	281
2. Прочие источники	3061	-
3. Прочие источники	205	205
Б. По нецентрализованным капиталовложениям.		
1. Источники основной деятельности	-	-
2. Источники строительства	-	-
3. Финансирование спецбанком доп. внелим. капиталовложений	-	-
4. Прочие источники	-	-

Управляющий / директор/

Начальник строительства

Начальник планового отдела

Главный бухгалтер

И. М. Макаров

Труфанов

А. М. Труфанов

Код госархива _____
Код учреждения _____

З.Р.ТАКО

(наименование государственного архива)

<u>5</u>	Ф. №
<u>5</u>	Оп. №
<u>18-1</u>	Д. №

Сталинский машиностроительный завод

(наименование учреждения и структурного подразделения)

Отдел капитального строительства (ОКС)

ДЕЛО № _____ том № _____

Годовой отчет по капитальному
строительству за 1941 год

(заголовок дела) начало: декабрь 1941 г.
окончно: июнь 1942 г.

(дата)

На 24 листах

Хранить постоянно

Ф. №	<u>18-1</u>
Оп. №	<u>5</u>
Д. №	<u>5</u>