

4250c

Главный инженер,
ДКРП.

С В Р Ш Т С .

С В Е Д Е Н И Я

О ХОДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОГО ЗАВОДА "КАРБОЛИТ" НА "...," СЕБРАДЯ 1942 г.
/ с начала работ по восстановлению /.

Наименование восстанавливаемого предприятия и новое место расположения.	Откуда и куда эвакуирован	Наименование восстановли- ваемых производств, сроки восстановления и мощность:	Проведенные работы по восстановлению за отчетный период.
1	2	3	4
Завод "КАРБОЛИТ" г. Кемерово, Новосибир- ской области.	Из Орехово- Зуево, Москов- ской области в ноябре-де- кабре месяце 1941 года.	Цех смол I/П-42 4000 тн	Смонтирована первая очередь в объеме приказа Главка: 3 вакуум варочных агрегата, 3-вакуум насоса с буферными баками и коммуникацией, компрессор с коммуникацией и два весовых мерника
		Цех тексто- литов IO/П-42 700 тн.	Смонтирован 20-ти литровый аккумулятор, 2 насоса 6-ти и 16 литров. Смонтирована на 90% пропиточная машина, сделан фундамент под 2250 тонный пресс "ВУМАГ"
		Цех пульвер- бакелита IO/П-42 180 тн.	Закончен монтаж мельницы Раймонд и Шаровой мельницы. Заключиваются электропр- водка.
		Цех прессо- рошков IO/П-42 5000 тн.	Закончен монтаж первой очереди: по отде- лению револьверных порошков- (один мешатель, два вакуум насоса, 2 вакуум сушилки и мельница Парплекс), и по отделению черных порошков- (Шаровая мельница, вальцы и узел-размера, сос- тоящий из лопастной обилки и мельницы ДМ-610). Смонтирована лаборатория испытания материалов в составе 18 прессов, 6-ти литрового аккумуля- лятора, 40литр. насоса и машины диспер. Пресса работают.

Цех. 4250c
17/II-42 г.

72

1	2	3	4
Цех прессоваль- ный.	I/IV-42	234 пресса	По первой очереди смонтированы 28 прессов 10-15 тонн, 12 шт. ~50 тн и 12 шт. ~25 тн. Монтируются 12 шт. ~50 тн и 12 шт. ~25 тн. Два насоса, два компрессора и 40 литров. аккумулятор. Смонтированы 4 таблеточн. машины. Производятся работы по электро-монтажу первой очереди.
Цех аккумуля- торных баков.	I/V-42	1000000 штук.	Монтируются 4 механизма. Производятся кладка фундаментов под пресса.
Цех обработки мши.	I/IV-42	-	Монтируются 20 револьверных станков, один токарный, гайтовка, 10 сверлильных, два шлифовальных и один шлифовальный станок.
Цех инструмен- тальный.	I/II-42	-	Станки смонтированы, заканчивается электро-проводка, 35 станков работают.
Цех арматурный	I/II-42	-	Станки смонтированы, заканчивается эл. проводка, 22 станка работают.
Цех ремонтно- механический	I/V-42	-	Установлены в здании цеха порошковые, первая очередь станков необходимых для монтажа цехов. Станки работают.
Цех дрзвмуки	I/II-42	1000 тнхх)	Смонтированы: 7 фермаров, 4 центробугала, 5 норий и магнитный сепаратор. Заканчивается электропроводка.
х) хх)	Запроектированная	Мощность.	Восстанавливается 1650 тн. Восстанавливается 300 тн.

Отп. 5 экз.
Экз. №1 в адресату
Экз. №3 - в дело
14/II-42 г. ВА.

ДИРЕКТОР З-ДА "КАРБОДИТ"

66

Handwritten signature

/ ОБЪЕДИН. /